

柳州市鹿寨县财政绩效评价结果公开

项目名称	鹿寨县白合村寨南屯产业道路建设项目
项目单位	鹿寨县四排镇人民政府
主管部门	鹿寨县四排镇人民政府
项目所属年度	2023 年
项目预算安排 (单位: 万元)	92.5 万元
项目实际支出 (单位: 万元)	92.5 万元
项目评价结果 (分数、等级)	92.5 分, “优秀”, “一等等次”
总体评价结论	鹿寨县白合村寨南屯产业道路建设项目立项依据充分, 预定目标明确、合理, 项目在消除村屯道路安全隐患, 改善村民出行交通状况, 提高群众出行便捷性、安全性, 促进革命老区经济事业发展等方面产生了较好的效益。评价小组综合评价分析, 项目综合得分 92.5 分, 评价等次为“优秀”, 一等等次。
主要绩效情况	鹿寨县白合村寨南屯产业道路主要建设内容为: 新建一条长约 1.58 公里、宽 4.5 米(路面硬化 3.5 米, 路肩 1 米)的产业道路, 路面结构为 12cm 厚级配碎石基层, 18cm 厚的水泥路面, 错车道 3 个, 管涵 3 道, 涵长 5 米。该项目于 2022 年 4 月 14 日正式开工, 9 月 22 日正式竣工验收, 12 月 12 日完成竣工结算审计。项目受益户数约 362 户, 受益总人口为 1423 人, 建成后可涉及到农田、水果、林木 500 多亩产业的销售, 惠及整个老寨屯的群众, 促进老区经济事业发展, 支持革命老区改善群众乡村振兴的发展。

<p>主要问题 与建议</p>	<p>（一）存在主要问题：</p> <p>一是项目质量控制有效性有待加强；</p> <p>二是项目工期较合同约定工期较滞后；</p> <p>三是项目后期管护机制有待健全。</p> <p>（二）对策建议</p> <p>一是加强项目质量控制，强化制度执行的规范性。</p> <p>二是强化项目管理，加快项目推进实施。</p> <p>三是完善项目后期管护机制。</p>
----------------------------	---