

柳州市鹿寨县财政绩效评价结果公开

项目名称	鹿寨县困难残疾人家庭无障碍改造项目
项目单位	鹿寨县残疾人联合会
主管部门	鹿寨县残疾人联合会
项目所属年度	2023 年
项目预算安排 (单位: 万元)	36.492 万元
项目实际支出 (单位: 万元)	30.03 万元
项目评价结果 (分数、等级)	86.64 分, “良好”, “二等等次”
总体评价结论	依据“鹿寨县 2023 年预算项目支出财政绩效评价指标体系”的评分标准, 评价小组对“困难残疾人家庭无障碍改造”项目从投入、过程、产出、效果四个维度进行了综合评价。经评价小组综合分析, 项目绩效评价得分为 86.64 分, 评价等次为“良”, 属于二等等次。
主要绩效情况	县残联分四个工作小组对 9 个乡镇、147 户拟受助残疾人家庭开展实地入户评估工作, 对每户的改造内容提出可行性建议, 最终筛选出符合家改条件的 144 户。2023 年实际改造 141 户, 任务完成率 97.92%。改造内容涉及楼梯扶手、室外水泥地、老旧线路改造、升降衣架、厨房改造等。通过对残疾人家庭进行无障碍改造, 提升了残疾人在家庭的生活便利程度, 一定程度上能够带动降低残疾人家庭生活负担。。

<p>主要问题 与建议</p>	<p>(一) 存在主要问题:</p> <p>一是项目管理执行规范性欠佳;</p> <p>二是改造任务未按计划完成;</p> <p>三是项目效益发挥还有较大提升空间。</p> <p>(二) 对策建议</p> <p>一是建立反馈机制，提升项目管理执行规范性。</p> <p>二是加强政策宣传，提高受益群体配合度。</p> <p>三是提升改造器具使用率，增强项目实施效果。</p>
----------------------------	---